

2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程(永宁街乡村绿化美化)初步设计专家评审意见

2024年3月20日上午,广州市增城区林业和园林局在区林科所2楼会议室组织召开了《2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程(永宁街乡村绿化美化)》初步设计(以下简称《初步设计》)专家评审会(专家名单附后)。专家组听取了设计单位的方案汇报,审阅了相关资料,经质询和讨论,《初步设计》方案文本基本合理,编制内容齐全,目标明确,措施可行,经费预算合理,符合相关规定要求,有较好的可操作性。专家组同意通过该《初步设计》。形成评审意见如下:

- 一、进一步优化河边绿化带的配植方式,细化苗木具体品种名称,如樱花细化为广州樱,不建议使用桃花和垂柳;
 - 二、细化园路做法,砾石用植草格固定;
 - 三、陂头村路口绿地收口的垂叶榕建议调整位置;
 - 三、加大树穴,更换良好的种植土。
- 其他详见专家个人意见。

专家组签名:   
2024年3月20日

专家评审意见采纳情况表

序号	反馈意见及建议	采纳情况	
1	专家一	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步优化河堤绿化带的配置方式，细化园路做法； 2. 陂头村绿地的垂榕建议调整位置； 3. 树木支撑材料建议采用木或竹； 4. 进一步优选苗木品种，减少桃花用量。 	<p>已采纳。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、已补充，详见施工图。 2、已修改，经业主确认取消垂榕。 3、已修改为竹支撑。 4、已修改，详见苗木表。
2	专家二	<ol style="list-style-type: none"> 1. 樱花品种须具体注明，建议用广州樱； 2. 核实水石榕、红千层等品种的规格； 3. 建议乔木种植间距要适中，可加宽株距。 	<p>已采纳。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、已修改，详见苗木表。 2、已修改，详见苗木表。 3、已修改，详见施工图。
3	专家三	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议用竹或木支撑； 2. 深化砾石做法，建议用植草格固定砾石； 3. 复核苗木规格； 4. 河边设计应做到视线收放，整体打造植物空间； 5. 不建议使用垂柳及桃花等难养护树种； 6. 加大树穴，更换更好的种植土。 	<p>已采纳。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、已修改为竹支撑。 2、已修改，详见施工图。 3、已修改，详见苗木表。 4、已修改，详见施工图。 5、已修改，详见苗木表。 6、已修改，详见设计说明和施工图。